



รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลห้วยใหญ่

อำเภอห้วยใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

คำนำ

ตามข้อ ๒๖ และ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดให้แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

เทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่ จึงขอรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

สารบัญ

หน้า

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

๑

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

- | | |
|--|----|
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน | ๓ |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและจัดปัญหาความยากจน | ๘ |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | ๙ |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | ๑๔ |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๑๕ |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่ อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและ โครงสร้างพื้นฐาน - แผนงานอุทสาหกรรมและการโยธา	๑๒	๑	๘	๑		- กองช่าง - ที่ทำการปกครองอำเภอ ห้วยน้ำใหญ่
รวม	๑๒	๑	๑๐	๑		
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ พอเพียงและขจัดปัญหาความยากจน - แผนงานการเกษตร	๓	๑	-	๒		- สนง.เกษตรอำเภอห้วยน้ำ ใหญ่
รวม	๓	๑	-	๒		
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและ สังคมให้มีคุณภาพ - แผนงานการศึกษา - แผนงานสาธารณสุข - แผนงานงบกลาง - แผนงานรักษาความสงบภายใน	๖ ๒ ๑๐ ๒	- - ๕ -	๓ - ๔ -	๒ ๒ ๑ ๒	๑ - - -	- สำนักปลัด - กองคลัง - ร.ร. ประถมศึกษา จำนวน ๕ แห่ง - สนง.ปภ.จ.มท.
รวม	๒๐	๕	๗	๗	๑	
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร - แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓	-	-	๓	-	- สำนักปลัด - กองคลัง
รวม	๓	-	-	๓	-	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว ความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจและประเทศเพื่อนบ้าน	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น						- สำนักปลัด
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๕	-	-	๕	-	
รวม	๕	-	-	๕	-	
รวมทั้งสิ้น	๔๓	๗	๑๕	๒๐	๑	

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)
ของเทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่ อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพัก หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยน้ำใหญ่	๒๗๙,๗๐๐			/		-	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้าน ห้วยน้ำน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยน้ำ ใหญ่ เทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่ อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัด มุกดาหาร	๑,๙๙๙,๐๐๐		/			-	กองช่าง	(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๕)

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
 - ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน
 - ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง มท.๓๒๔-๐๐๕ จากสาย บ้านหนองผือ ถึงสาย บ้านโนนสว่าง บ้านหนองผือ-บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๖-๑๐ ตำบลห้วยน้ำใหญ่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๗๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่ อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	๑,๘๔๑,๒๐๐		/			-	กองช่าง	(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๕)
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง มท.๓๒๔-๐๐๓ บ้านนาแพง-ถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยน้ำใหญ่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่ อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	๓,๑๑๓,๓๐๐		/			-	กองช่าง	(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๕)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๕	โครงการก่อสร้างลาน อเนกประสงค์ อำเภอห้วยน้ำ จังหวัดมุกดาหาร (งบรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมการปกครอง)	๔๙๑,๙๐๐	/				๔๙๑,๙๐๐	ที่ทำการ ปกครองอำเภอ ห้วยน้ำ	
๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยน้ำน้อย (สายลง แก้มลิงไปป่าช้าสาธารณะ) ตำบลห้วยน้ำน้อย อำเภอห้วย น้ำ จังหวัดมุกดาหาร	๑๐๙,๕๐๐		/			-	กองช่าง	
๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแสง (ข้างวัดป่าวิเวกถึงสี่แยก ซอยบ้านนายทวี หินอ่อน) ตำบลห้วยน้ำน้อย อำเภอห้วยน้ำน้อย จังหวัดมุกดาหาร	๘๑,๕๐๐		/			-	กองช่าง	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแสง (ซอยบ้านนายสุขุม เนาคำแพง ถึงบ้านนางสาวแสงทิพย์ เทพไพศาล) ตำบลห้วยน้ำใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	๙๓,๖๐๐		/			-	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยน้ำใหญ่ (ซอยเลียบบคลองส่งน้ำ) ตำบลห้วยน้ำใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	๔๙๙,๘๖๐		/			-	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๗ (ซอยบ้านยายอารมย์ บางทราย) ตำบลห้วยน้ำใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	๒๐๔,๙๔๐		/			-	กองช่าง	

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
 - ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน
 - ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกน้ำสร้าง หมู่ที่ ๙ (ซอยบ้านนายสิทธิพร พุทธวงศ์ ถึงหลังบ้านนายสุคน เมืองโคตร) ตำบลห้วยน้ำใหญ่ อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	๔๙๘,๓๗๐		/			-	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกน้ำสร้าง หมู่ที่ ๙ (หน้าบ้านนายชาคริต ใจช่วง ถึงข้างบ้านนายประดิษฐ์ ใจสุข) ตำบลห้วยน้ำใหญ่ อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	๓๒๕,๙๗๐		/			-	กองช่าง	
	รวมทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ	๘,๕๓๘,๘๔๐	๑	๑๐	๑	-	๔๙๑,๙๐๐		

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปัญหาความยากจน
- ๒.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๖,๐๐๐	/				๖,๐๐๐	สำนักงาน เกษตรอำเภอ ห้วยน้ำใหญ่	
๒	โครงการยกระดับศักยภาพ เกษตรกรรุ่นใหม่และ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนใน การผลิตสินค้าชุมชน	๒,๐๐๐				/	-	สำนักงาน เกษตรอำเภอ ห้วยน้ำใหญ่	ไม่มีงบประมาณในการ ดำเนินการ
๓	โครงการสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มการผลิตสินค้าด้าน การเกษตร	๒,๖๐๐				/	-	สำนักงาน เกษตรอำเภอ ห้วยน้ำใหญ่	ไม่มีงบประมาณในการ ดำเนินการ
	รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ	๑๐,๖๐๐	๑	--		๒	๖,๐๐๐		

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ๔ พัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างการศึกษาที่มีมาตรฐานสากล
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
- ๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน การสอน (รายหัว)	๑๘๗,๐๐๐			/		-	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในเขต ตำบลห้วย ใหญ่	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๑๓,๐๐๐			/		-	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในเขต ตำบลห้วย ใหญ่	
รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ		๓๐๐,๐๐๐	-	-	๒	-	-		

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ๔ พัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

๓.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	รายจ่ายโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาประกอบ อาหารกลางวัน	๕๖๕,๙๕๐		/			๒๖๕,๑๒๕	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบลห้วย ใหญ่	
๒	รายจ่ายในการจัดโครงการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐,๐๐๐				/	-	ทต. ห้วยใหญ่	เนื่องจากสถานการณ์ Covid-๑๙ จึงไม่ สามารถดำเนินการได้
๓	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม)	๑,๒๔๐,๒๕๒		/			๖๐๕,๓๙๓.๑๒	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขต ตำบลห้วยใหญ่	
๔	เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนประถมศึกษาฯ	๒,๑๐๐,๐๐๐		/			๑,๐๔๓,๗๐๐	โรงเรียน ระดับประถมศึกษา ในเขตตำบลห้วย ใหญ่ จำนวน ๕ แห่ง	
	รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ	๓,๙๑๖,๒๐๒	-	๓	-	๑	๑,๙๑๔,๒๑๘.๑๒		

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ๔ พัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
 - ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
 - ฅ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
- ๓.๕ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๕,๐๐๐			/		-	สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)	๑๐,๐๐๐			/		-	สำนักปลัด	
	รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ	๑๕,๐๐๐	-	-	๒	-	-		

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ๔ พัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
 - ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
 - ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
- ๓.๖ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๗๐๖,๑๒๔		/			๒,๗๒๙,๑๐๐	สำนักปลัด	
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๑๗๔,๔๐๐		/			๑,๐๓๖,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๑๔,๐๐๐		/			๕๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
๔	สำรองจ่าย	๕๐,๐๐๐			/		๑๐,๒๐๐	สำนักปลัด	
๕	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๒๔๖,๑๒๐		/			๘๕,๔๘๖	สำนักปลัด	
๖	เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	๓๐,๐๐๐	/				๒๘,๒๕๙.๔๗	สำนักปลัด	
๗	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัววานใหญ่	๑๐๐,๐๐๐	/				๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๘	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๑๐,๐๐๐	/				๙,๐๐๐	สำนักปลัด	
๙	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๔๕๑,๗๓๔	/				๓๗๔,๙๑๔	สำนักปลัด	
๑๐	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	๒๔,๗๔๔	/				๔,๗๘๙	สำนักปลัด	
	รวมทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ	๘,๙๐๗,๑๒๒	๕	๔	๑	-	๔,๔๓๑,๗๔๘.๔๗		

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
๓. การพัฒนาด้านการพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ
- ๓.๘ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการเฝ้าระวัง ๗ วัน อันตราย	๑๐,๐๐๐			/		-	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐			/		-	สำนักปลัด	
	รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ	๔๐,๐๐๐	-	-	๒	-	-		

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ๔ พัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
- ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	รายจ่ายในการจัดการ เลือกตั้ง	๒๐,๐๐๐			/		-	สำนักปลัด	
๒	รายจ่ายในการจัดโครงการ เวทีประชาคมระดับตำบล	๑๐,๐๐๐			/		-	สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดทำข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่	๒๐,๐๐๐			/			สำนักปลัด	
	รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ	๕๐,๐๐๐	-	-	๓	-	-		

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
- ๗. การพัฒนาด้านการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๗.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันเรือยาว ประเพณีอำเภห้วยน้ำใหญ่	๑๐๐,๐๐๐			/		-	สำนักปลัด	
๒	โครงการประเพณีสงกรานต์	๕๐,๐๐๐			/		-	สำนักปลัด	
๓	โครงการส่งเสริมประเพณี การก่อเจดีย์ทราย	๒๐,๐๐๐			/			สำนักปลัด	
	รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ	๑๗๐,๐๐๐	-	-	๓	-	-		

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
- ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๗.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการวิปัสสนากรรมฐาน	๓๕,๐๐๐			/		-	สำนักปลัด	
๒	โครงการสืบสานงาน ประเพณีสรวงัญญะ	๑๐,๐๐๐			/		-	สำนักปลัด	
	รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ	๔๕,๐๐๐	-	-	๒	-	-		