



รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยใหญ่

อำเภอห้วยใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

คำนำ

ตามข้อ ๒๖ และ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดให้แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

เทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่ จึงขอรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

สารบัญ

หน้า

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

๑

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

- | | |
|--|----|
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน | ๓ |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและจัดปัญหาความยากจน | ๕ |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | ๗ |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | ๑๐ |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๑๒ |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และกรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่ อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและ โครงสร้างพื้นฐาน - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๙	๕	๒	๑	๑	- กองช่าง - ที่ทำการปกครองอำเภอ ห้วยน้ำใหญ่
รวม	๙	๕	๒	๑	๑	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ พอเพียงและขจัดปัญหาความยากจน - แผนงานการเกษตร	๘	๑	๓	-	๔	- สนง.เกษตรอำเภอห้วยน้ำ ใหญ่
รวม	๘	๑	๓	-	๔	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและ สังคมให้มีคุณภาพ - แผนงานการศึกษา - แผนงานสาธารณสุข - แผนงานเคหะชุมชน - แผนงานรักษาความสงบภายใน	๕ ๓ ๑ ๓	- ๑ ๑ ๑	๔ - - ๑	๑ ๒ - ๑	- - - -	- สำนักปลัด - กองคลัง - ร.ร. ประถมศึกษา จำนวน ๕ แห่ง - สนง.ปภ.จ.มท.
รวม	๑๒	๓	๕	๔	-	
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร - แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓	-	-	๓	-	- สำนักปลัด - กองคลัง
รวม	๓	-	-	๓	-	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว ความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจและประเทศเพื่อนบ้าน	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น						- สำนักปลัด
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๕	-	-	๕	-	
รวม	๕	-	-	๕	-	
รวมทั้งสิ้น	๓๗	๙	๑๐	๑๓	๕	

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)
ของเทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่ อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ม.ท.ถ ๒๔-๐๐๓ บ้านนาแพง – ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยน้ำใหญ่ อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	๑,๙๑๙,๙๙๘	/				๑,๙๑๙,๙๙๘	กองช่าง	(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๕)
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสว่าง (ซอยโรงฆ่าสัตว์)	๕๐๐,๐๐๐			/		-	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหนองผือ - บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองผือ ตำบลห้วยน้ำใหญ่	๓,๖๗๐,๐๐๐				/	-	กองช่าง	(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๖) ส่งคืนโครงการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้า บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๗ ตำบล ห้วยน้ำใหญ่ เทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่ อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	๙๓๕,๓๐๐		/			-	กองช่าง	(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๖)
๕	โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ที่ว่าการอำเภอห้วยน้ำ ใหญ่	๗๔๙,๐๐๐		/			-	ปกครอง อ.วณ.	
๖	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	๕๐๐,๐๐๐	/				๕๐๐,๐๐๐	ปกครอง อ.วณ.	
๗	ปรับปรุงรั้วที่ว่าการอำเภอห้วยน้ำใหญ่	๙๒๗,๕๐๐	/				๙๒๗,๕๐๐	ปกครอง อ.วณ.	
๘	โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลติกคอน กรีต ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอห้วยน้ำใหญ่	๙๔๙,๐๐๐	/				๙๔๙,๐๐๐	ปกครอง อ.วณ.	
๙	โครงการปรับปรุงหอประชุม (หอประชุม มโนภิรมย์) ที่ว่าการอำเภอห้วยน้ำใหญ่	๖๒๐,๐๐๐	/				๖๒๐,๐๐๐	ปกครอง อ.วณ.	
	รวมทั้งสิ้น ๙ โครงการ	-	๕	๒	๑	๑			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปัญหาความยากจน

๒.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน	-		/			-	สำนักงาน เกษตรอำเภอ ห้วยน้ำใหญ่	
๒	โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-				/	-	สำนักงาน เกษตรอำเภอ ห้วยน้ำใหญ่	ดำเนินการในเขตตำบล บางทรายน้อย
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	-		/			-	สำนักงาน เกษตรอำเภอ ห้วยน้ำใหญ่	
๔	โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือน เกษตรสูงวัย	-				/	-	สำนักงาน เกษตรอำเภอ ห้วยน้ำใหญ่	ดำเนินการในเขตตำบล บางทรายน้อย
รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ		-	-	๒	-	๒	-		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปัญหาความยากจน

๒.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า เกษตรตามมาตรฐาน GAP	-				/		สำนักงาน เกษตรอำเภอ ห้วยน้ำใหญ่	เกษตรกรไม่สมัครเข้าร่วมโครงการ จึงไม่มีการดำเนินการ
๒	โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุง ทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๖	-		/			-	สำนักงาน เกษตรอำเภอ ห้วยน้ำใหญ่	
๓	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชน	๖,๐๐๐	/				๖,๐๐๐	สำนักงาน เกษตรอำเภอ ห้วยน้ำใหญ่	
๔	โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-				/		สำนักงาน เกษตรอำเภอ ห้วยน้ำใหญ่	ดำเนินการในเขตตำบล ดงหมู
รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ		๖,๐๐๐	๑	๑	-	๒	๖,๐๐๐		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

๓.๑ กลยุทธ์การสนับสนุนด้านการศึกษาของเด็กเล็กและเด็กนักเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร การศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน การสอน (รายหัว)	๑๗๕,๑๓๔		/			๘๐,๑๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร การศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสืออุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	๘๗,๗๑๐			/		-	สำนักปลัด	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบอาหารกลางวัน	๖๙๒,๘๖๐		/			๒๕๙,๖๓๕	สำนักปลัด	
๔	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม)	๑,๒๖๐,๐๘๐		/			๗๓๒,๑๑๗.๕๔	สำนักปลัด	
๕	เงินอุดหนุนส่วนราชการโครงการอาหาร กลางวันโรงเรียนประถมศึกษาฯ	๒,๑๐๐,๐๐๐		/			๑,๑๒๗,๕๕๐	-สำนักปลัด -โรงเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน ๕ แห่ง	
	รวมทั้งสิ้น ๕ โครงการ	๔,๓๑๕,๗๘๔	-	๔	๑	-	-		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข เสริมสร้างสุขภาพอนามัย และการป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๕,๐๐๐	/				๓,๖๙๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	๔๕,๐๐๐			/		-	สำนักปลัด	
๓	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐			/		๖๐๕,๓๙๓.๑๒	สำนักปลัด	
	รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ	๒๗๐,๐๐๐	๑	-	๒	-			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข เสริมสร้างสุขภาพอนามัย และการป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	(วัสดุงานบ้านงานครัว) จัดซื้อถังขยะเพื่อรองรับขยะมูล ฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล ห้วยน้ำใหญ่	๑๓๐,๐๐๐	/				๑๖๙,๒๕๐	สำนักปลัด	
	รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ	๑๓๐,๐๐๐	๑	-	-	-	๑๖๙,๒๕๐		

๓. การพัฒนาด้านการพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ

๓.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการเฝ้าระวัง ๗ วัน อันตราย	๑๐,๐๐๐		/			๔,๙๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมทบทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐			/				
๓	เงินอุดหนุนสถานีตำรวจภูธร หัวานใหญ่ ตามโครงการ ฝึกอบรมอาสาสมัครแจ้งข่าว ยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	/				๓๐,๐๐๐		
	รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ	๕๐,๐๐๐	๑	๑	๑	-	๓๔,๙๐๐		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๔.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดเวทีประชาคม ระดับตำบล	๕,๐๐๐			/		-	สำนักปลัด	
	รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ	๕,๐๐๐	-	-	๑	-	-		

๔.๒ กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรม – ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์และการพัฒนา ศักยภาพการปฏิบัติงานของ บุคลากร เทศบาลตำบลห้วย ใหญ่ อำเภอยางใหญ่ จังหวัด มุกดาหาร	๓๐๐,๐๐๐			/		-	สำนักปลัด	
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ		๓๐๐,๐๐๐	-	-	๑	-	-		

๔.๓ กลยุทธ์การให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินเทศบาล ตำบลห้วยใหญ่	๒๐,๐๐๐			/		-	กองคลัง	
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ		๒๐,๐๐๐	-	-	๑	-	-		

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณี อำเภอห้วยน้ำใหญ่	๕๐๐,๐๐๐			/		-	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดกิจกรรมประเพณี สงกรานต์	๕๐,๐๐๐			/		-	สำนักปลัด	
๓	โครงการส่งเสริมประเพณี การก่อเจดีย์ทราย	๒๐,๐๐๐			/		-	สำนักปลัด	
๔	โครงการวิปัสสนากรรมฐาน	๓๕,๐๐๐			/		-	สำนักปลัด	
๕	โครงการสืบสานงานประเพณี สรงกัญญะ	๑๐,๐๐๐			/		-	สำนักปลัด	
	รวม ๕ โครงการ	๖๑๕,๐๐๐	-	-	๕	-	-		